



Lokalausweis auf der Baustelle für den Kindergarten 2 in Mauerbach: Geschäftsführender Gemeinderat Thomas Bruckner und Vizebürgermeister Peter Buchner.

Foto: privat

Kindergartenbau im Laufen

Rohbau in Mauerbach soll bis Anfang Juli fertiggestellt werden

Seit März ist Bewegung in die Baustelle an der Schlossparkhalle gekommen, langsam nimmt der neue Kindergarten Gestalt an.

MAUERBACH. Die Arbeiten für den neuen Kindergarten begannen mit dem Abriss des Wintergartens und Teilen des alten Restaurants. Dieser war notwendig geworden, da der Gebäudeteil sonst nur mit hohem finanziellen Aufwand hätte saniert werden können.

Zwei-Walter-Baum bleibt

Das Weiterbestehen des Zwei-Walter-Baums neben der Schlossparkhalle stand an der Kippe. Die Bauarbeiten hätte ein Fällen des Baumes erleichtert, andererseits kann man den Baum toll in die

Planung der zukünftigen Freiflächen für die Kinder integrieren. Nun wurden Maßnahmen gesetzt, um das Überleben des Baumes zu sichern: Um den Baum herum wurde abgegraben, die Wurzeln gekürzt und versiegelt. Ein „Wurzelschurz“ wurde gespannt, der danach mit Spritzbeton verstärkt wurde. Die Baumkrone wurde unterdessen zurückgeschnitten und dürre Äste entfernt.

Baufortschritt

Inzwischen nimmt der neue Kindergarten 2 konkrete Formen an. Bekanntlich ist beim Bau das Wetter ein entscheidender Faktor, sodass mit etwas Glück bis Ende Juni die Decke des Erdgeschosses fertiggestellt sein sollte. Anschließend wird mit der Isolierung der Kellermauern begonnen.

Durch die neue Isolierung werden auch die Nässeschäden im Bereich des Kellers, welche seit Jahren bestanden haben, der Vergangenheit angehören. Somit konnten Schäden bei der Schlossparkhalle, die ansonst eine teure Reparatur bedeutet hätten, unkompliziert beseitigt werden.

Rohbau bis Anfang Juli

Der weitere Fahrplan sieht die Fertigstellung des Rohbaus bis Anfang Juli vor. Mitte Juli bis Mitte August soll das Dach aufgesetzt, sowie parallel dazu Fenster und Türen eingebaut werden. Danach kann mit den Innenarbeiten begonnen werden. Idealerweise wird im September mit der Gestaltung des Außenbereiches begonnen. Dabei soll der Bereich Parkplatzeingang zur Halle ebenfalls erneuert werden.